

工事工程表

工事名:パーク上尾団地第3回大規模修繕工事

工期:2026年4月1日~2027年2月28日

| 項目 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------|----|--------|----|--------|-----------|-------|----|------------|----|----------|-----------|--------------|---------|-----|--------|----|-----|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | |
| 共通仮設工事 | 現場事務所・倉庫設置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 現場事務所・倉庫撤去 | |
| 直接仮設工事 | | | | 外部足場組立 | | | 外部足場組立 | | 外部足場組立 | | | | | | | ペランダ側足場解体 | | 外部足場解体 | | 外部足場解体 | | | | | | | | | 廊下側足場解体 | | |
| 躯体・モルタル修繕シーリング工事 | 下地調査→下地補修 | | | | | | | | | 下地調査→下地補修 | | | 下地調査→下地補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高圧水洗浄工事 | | | | 妻側・西側ペランダ | 南側ペランダ | | | | 東側ペランダ | | 共用廊下側 | | ペランダ側 | | 共用廊下側 | | ゴミ置場・電気室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 塗装工事 | バルコニー側→廊下側 | | | | | | | | | | | | バルコニー側→廊下側 | | | | ゴミ置場・電気室→集会室 | | | | | | | | | | | | | | |
| 防水工事 | | | | バルコニー側→廊下側 | | | | | | | | | 集会所屋根 | | ゴミ置場・電気室 | | バルコニー側→廊下側 | | 集会室 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | クリーニング他 | | | | | | | | | クリーニング他 | | | クリーニング他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| サッシ改修工事 | | | | 実測調査 | | | 図面作成 | | | | | | 工場製作 | | | | | サッシ取付工事 | | | | | | | | | | | | | |
| LED照明更新工事 | | | | | | | | | | | | | 図面組合承認 | | 照明更新 | | 照明更新 | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業員稼働人数予定表 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均25人/日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最大70人程度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <p>【特記事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工事は月曜日から土曜日まで行います(第1・3土曜日、日曜・祝日は原則として全休)。なお雨天・強風等の影響により、工事を中止する場合があります。 2. 各種検査に関しては目安ですので、実際の日程は関係各位とお打合せの上、決めさせて頂きます。 3. 工程表は予定ですので、変更となる場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  建装工業 | | | | | |